

Додато №5 Форма цінової пропозиції на ремонтні роботи за укрупненими показниками

Q2-T159 RFP NP

Форма цінової пропозиції на ремонтні роботи за укрупненими показниками			Назва Підприємця	(вписати)				
№	Найменування робіт	Детальний опис робіт	Матеріали, що входять	Од. вим.	Ціна мат.без ПДВ ,грн	Ціна робіт без ПДВ ,грн	Разом без ПДВ за од.,грн	Разом з ПДВ за од.,грн
1	ЛОТ №1 ВІКНА							
1.1	Демонтаж старого віконного блоку	Демонтаж ступок, рами, підвіконня/відливу за потреби, очищення прорізу від залишків піни та кріплень.	Мішки, витратні матеріали	м ²				
1.2	Монтаж металопластикового вікна одностулкового	Встановлення віконного блоку за рівнем, кріплення анкерами, запінення монтажного шва, регулювання фурнітури.	МП вікно, анкери, монтажна піна, клини, герметик	м ²				
1.3	Монтаж металопластикового вікна двостулкового	Монтаж вікна з двома ступками, вирівнювання, анкерування, запінення, регулювання відкривання.	МП вікно двостулкове, анкери, піна, клини, герметик	м ²				
1.4	Монтаж балконного блоку	Встановлення дверно-віконного блоку, анкерування, запінення, регулювання дверей і ступки.	Балконний блок, анкери, піна, клини, герметик	м ²				
1.5	Монтаж підвіконня ПВХ	Підрізка підвіконня, встановлення за рівнем, фіксація піною/сумішшю, герметизація примикань.	Підвіконня ПВХ, заглушки, піна, герметик	м.п.				
1.6	Монтаж зовнішнього відливу	Підрізка та встановлення відливу, фіксація саморізами, герметизація примикання до рами.	Відлив металевий, саморізи, герметик	м.п.				
1.7	Герметизація монтажного шва вікна	Додаткова герметизація зовнішнього/внутрішнього шва, захист піни від вологи та УФ.	Герметик/стрічка, монтажна піна	м.п.				
1.8	Улаштування внутрішнього відкосу штукатурного	Підготовка основи, встановлення кутиків, нанесення штукатурки, вирівнювання відкосу під оздоблення, фарбування	Штукатурна суміш, кутик, ґрунтовка	м.п.				
1.9	Улаштування відкосу з сендвіч-панелі	Підрізка панелей, монтаж на клей/піну, встановлення стартових профілів, герметизація стиків.	Сендвіч-панель, профіль, піна, герметик	м.п.				
2	ЛОТ №2 Двері							
2.1	Демонтаж старого дверного блоку	Зняття полотна, демонтаж коробки, лиштви, кріплень, очищення прорізу, складування сміття.	Мішки, витратні матеріали	шт.				
2.2	Монтаж вхідних металевих дверей	Встановлення дверного блоку за рівнем, анкерування, запінення зазорів, регулювання замків і полотна.	Вхідні металеві двері, анкери, піна, кріплення	шт.				
2.3	Монтаж міжкімнатних дверей	Збирання та встановлення коробки, навішування полотна, монтаж лиштви, врізка/налаштування фурнітури.	Дверне полотно, коробка, лиштва, петлі, ручка	шт.				
2.4	Монтаж дверної коробки окремо	Збирання коробки, виставлення за рівнем, фіксація в прорізі, запінення зазорів.	Коробка, піна, клини, кріплення	шт.				
2.5	Врізання замка/ручки	Розмітка, врізка замка або ручки, встановлення відповідної планки, перевірка закривання.	Замок/ручка, кріплення	компл.				
2.6	Монтаж лиштви дверної	Підрізка лиштви, фіксація до коробки, стикування кутів, дрібна підгонка.	Лиштва, кріплення/клей	м.п.				
2.7	Монтаж доборів	Підрізка та монтаж добірних планок по товщині стіни, фіксація та стикування з лиштвою.	Добірні планки, піна/клей, кріплення	м.п.				
2.8	Герметизація дверного прорізу	Заповнення монтажних зазорів піною, підрізка надлишків, герметизація примикань.	Монтажна піна, герметик	м.п.				
3	оздоблення							
3.1	Демонтаж старої штукатурки	Зняття пошкодженого шару штукатурки, очищення основи, складування сміття.	Мішки, витратні матеріали	м ²				
3.2	Демонтаж шпалер	Зволоження та зняття старих шпалер, очищення поверхні від клею, підготовка до ремонту.	Витратні матеріали	м ²				
3.3	Ґрунтування стін	Очищення поверхні та нанесення ґрунтовки перед штукатуркою, шпаклівкою або фарбуванням.	Ґрунтовка, валик/пензель	м ²				

3.4	Штукатурення стін цементно-вапняною сумішшю	Виставлення маяків за потреби, нанесення розчину, вирівнювання правилом, затирка.	Штукатурна суміш, маяки, ґрунтовка	м ²				
3.5	Штукатурення відкосів	Підготовка відкосів, встановлення кутиків, нанесення штукатурки, вирівнювання та затирка.	Штукатурка, кутики, ґрунтовка	м.п.				
3.6	Шпаклювання стартове	Нанесення стартової шпаклівки для вирівнювання дрібних нерівностей, шліфування за потреби.	Стартова шпаклівка, сітка локально, ґрунтовка	м ²				
3.7	Шпаклювання фінішне	Нанесення фінішного шару шпаклівки, шліфування поверхні під фарбування або шпалери.	Фінішна шпаклівка, абразивна сітка	м ²				
3.8	Фарбування стін у 2 шари	Нанесення фарби в два шари по підготовленій поверхні, захист прилеглих елементів.	Фарба інтер'єрна, валик, малярна стрічка	м ²				
3.9	Поклейка шпалер	Підготовка полотен, нанесення клею, поклейка шпалер, підрізка стиків і кутів.	Шпалери, клей, витратні матеріали	м ²				
3.10	Монтаж гіпсокартону на стіну	Монтаж каркаса, встановлення листів ГКЛ, кріплення, підготовка швів до шпаклювання.	ГКЛ, профілі, саморізи, підвіси	м ²				
3.11	Улаштування стелі з гіпсокартону	Монтаж підвісного каркаса, кріплення листів ГКЛ, підготовка швів до фінішу.	ГКЛ, профілі, підвіси, саморізи	м ²				
3.12	Фарбування стелі	Ґрунтування та фарбування стелі у 2 шари, захист стін і підлоги від забруднення.	Фарба стельова, ґрунтовка, валик	м ²				
3.13	Облицювання стін керамічною плиткою	Підготовка основи, розмітка, укладання плитки на клей, різання, затирання швів.	Плитка, клей, хрестики/СВП, затирка	м ²				
3.14	Демонтаж старого покриття підлоги	Зняття лінолеуму/ламінату/дошок без демонтажу основи, складування сміття.	Мішки, витратні матеріали	м ²				
3.15	Демонтаж старої стяжки	Розбиття старої цементної стяжки, очищення основи, складування будівельного сміття.	Витратні матеріали	м ²				
3.16	Ґрунтування основи підлоги	Очищення основи та нанесення ґрунтовки перед стяжкою або самовирівнювальною сумішшю.	Ґрунтовка, валик	м ²				
3.17	Улаштування цементно-піщаної стяжки	Встановлення маяків, укладання розчину, вирівнювання, затирка поверхні.	ЦПС/суміш, маяки, армування локально	м ²				
3.18	Улаштування армованої стяжки	Укладання армувальної сітки, влаштування стяжки, вирівнювання та догляд за поверхнею.	Суміш, армувальна сітка, маяки	м ²				
3.19	Самовирівнювальна підлога	Підготовка основи, заливка суміші, розподіл голчастим валиком, висихання.	Самовирівнювальна суміш, ґрунтовка	м ²				
3.20	Монтаж гідроізоляції підлоги	Нанесення гідроізоляції у 1–2 шари, проклеювання кутів/примикань за потреби.	Гідроізоляційна суміш, стрічка	м ²				
3.21	Укладання ламінату	Укладання підкладки та ламінату, підрізка біля стін/дверей, встановлення зазорів.	Ламінат, підкладка, клини	м ²				
3.22	Укладання лінолеуму	Розкрій, укладання лінолеуму, підрізка країв, фіксація за потреби.	Лінолеум, клей/стрічка за потреби	м ²				
3.23	Укладання керамічної плитки на підлогу	Розмітка, укладання плитки на клей, різання, затирання швів, очищення поверхні.	Плитка, клей, хрестики/СВП, затирка	м ²				
3.24	Монтаж плінтуса ПВХ	Підрізка та встановлення плінтуса, монтаж кутів/заглушок, фіксація до стіни.	Плінтус ПВХ, кути, заглушки, дюбелі	м.п.				
3.25	Монтаж поріжка	Підрізка і встановлення поріжка в місці переходу покриттів або дверного прорізу.	Поріжок, кріплення	м.п.				
3.26	Утеплення підлоги EPS/XPS	Укладання плит утеплювача по основі, підрізка, щільне стикування, підготовка під стяжку.	EPS/XPS, плівка, скотч	м ²				
3.27	Локальний ремонт дерев'яної підлоги	Заміна окремих дошок/кріплень, вирівнювання локальних ділянок, підготовка під покриття.	Дошка, саморізи, антисептик	м ²				
4	ЛОТ №4 Водопостачання та Каналізація							
4.1	демонтаж старих труб водопостачання та каналізаційних труб	Перекрыття води, демонтаж старих труб і кріплень, підготовка місць під нові траси, очищення місця робіт, складування сміття.	Мішки, витратні матеріали	м.п.				

4.2	Прокладання труби PPR Ø20	Розмітка траси, нарізка і зварювання труби, монтаж кріплень, підключення до існуючих точок, перевірка герметичності.	Труба PPR Ø20, фітинги, кліпси	м.п.				
4.3	Прокладання труби PPR Ø25	Монтаж магістральної ділянки водопроводу з нарізкою, пайкою, кріпленням та перевіркою герметичності.	Труба PPR Ø25, фітинги, кліпси	м.п.				
4.4	Прокладання труби РЕХ/металопласт Ø16	Прокладання гнучкої труби до сантехнічних приладів, кріплення, підключення через фітинги, перевірка з'єднань.	Труба РЕХ/металопласт Ø16, фітинги, кріплення	м.п.				
4.5	Монтаж запірного крана	Встановлення крана на водопровідній лінії, ущільнення різьбових з'єднань, перевірка на протікання.	Кран кульбовий, льон/фум-стрічка, фітинги	шт.				
4.6	Монтаж фільтра грубого очищення	Встановлення фільтра на ввіді або ділянці водопроводу, підключення, перевірка напрямку потоку і герметичності.	Фільтр грубого очищення, фітинги, ущільнювач	шт.				
4.7	Монтаж водомірного вузла	Монтаж кранів, фільтра, лічильника, зворотного клапана та з'єднань, перевірка герметичності вузла.	Лічильник, крани, фільтр, клапан, фітинги	компл.				
4.8	Підключення умивальника до води	Підведення гарячої/холодної води, монтаж гнучких підводок, підключення змішувача, перевірка роботи.	Гнучкі підводки, крани/фітинги, ущільнювач	шт.				
4.9	Підключення кухонної мийки до води	Підключення змішувача до водопроводу, монтаж підводок, перевірка тиску та герметичності.	Гнучкі підводки, фітинги, ущільнювач	шт.				
4.10	Монтаж змішувача для умивальника/мийки	Встановлення змішувача, підключення підводок, перевірка роботи гарячої та холодної води.	Змішувач, підводки, кріплення	шт.				
4.11	Монтаж душевого змішувача	Встановлення настінного змішувача, підключення до водорозеток, перевірка роботи та герметичності.	Душовий змішувач, ексцентрики, прокладки	шт.				
4.12	Монтаж водорозетки	Встановлення водорозетки в стіні або відкрито, фіксація, підключення труби, перевірка з'єднання.	Водорозетка, фітинги, кріплення	шт.				
4.13	Ізоляція труб водопостачання	Монтаж теплоізоляційного кожуха на труби для зменшення тепловтрат і конденсату, фіксація стиків.	Теплоізоляція трубна, скотч/кріплення	м.п.				
4.14	Гідрравлічне випробування водопроводу	Заповнення системи, перевірка герметичності з'єднань під робочим тиском, усунення дрібних підтікань.	Витратні матеріали	компл.				
4.15	Прокладання каналізаційної труби ПВХ Ø50	Розмітка траси, монтаж труби з ухилом, встановлення фітингів, кріплення, перевірка проходження води.	Труба ПВХ Ø50, відводи, муфти, хомути	м.п.				
4.16	Прокладання каналізаційної труби ПВХ Ø110	Монтаж магістральної каналізаційної труби з дотриманням ухилу, встановлення фасонних елементів, кріплення.	Труба ПВХ Ø110, відводи, трійники, хомути	м.п.				
4.17	Монтаж каналізаційного трійника Ø50/110	Врізка або монтаж трійника в каналізаційну систему, ущільнення стиків, перевірка герметичності.	Трійник ПВХ, ущільнювачі	шт.				
4.18	Монтаж ревізії каналізаційної	Встановлення ревізійного елемента у доступному місці, перевірка щільності кришки та стиків.	Ревізія ПВХ, ущільнювач	шт.				
4.19	Підключення унітаза до каналізації	Встановлення гофри або манжети, підключення випуску унітаза до каналізаційної труби, перевірка зливу.	Гофра/манжета, ущільнювач	шт.				
4.20	Підключення умивальника до каналізації	Монтаж сифона, підключення до каналізаційної труби, перевірка зливу та герметичності.	Сифон, гофра/труба, ущільнювач	шт.				
4.21	Підключення кухонної мийки до каналізації	Монтаж сифона для мийки, підключення до каналізації, перевірка герметичності та пропускну здатності.	Сифон, гофра/труба, ущільнювач	шт.				
4.22	Підключення душевого піддона до каналізації	Монтаж сифона/трапа, підключення до каналізаційної мережі з дотриманням ухилу, перевірка зливу.	Сифон/трап, труби, ущільнювач	шт.				
4.23	Монтаж трапа підлогового	Встановлення трапа в підлогу, підключення до каналізації, виставлення рівня, герметизація вузла.	Трап, труби, гідроізоляційні матеріали	шт.				
4.24	Монтаж хомутів і кріплень каналізації	Фіксація каналізаційних труб до стін/перекриттів із дотриманням ухилу та кроку кріплення.	Хомути, анкери/дюбелі	шт.				

4.25	Закладення отворів після каналізації	Заповнення зазорів навколо труб ремонтною сумішшю, вирівнювання поверхні, підготовка під оздоблення.	Ремонтна суміш, піна/герметик	шт.				
4.26	Демонтаж сантехнічних приладів	Акуратне відключення та демонтаж старого сантехнічного приладу, заглушення підводів за потреби.	Зглушки, мішки, витратні матеріали	шт.				
4.27	Монтаж унітаза	Встановлення унітаза, кріплення до підлоги, підключення до води та каналізації, перевірка зливу.	Унітаз, гофра/манжета, підводка, кріплення, герметик	шт.				
4.28	Монтаж умивальника	Встановлення умивальника, сифона, змішувача за потреби, підключення до води та каналізації.	Умивальник, сифон, кріплення, підводки	шт.				
4.29	Монтаж тумби з умивальником	Встановлення тумби, умивальника, підключення змішувача і сифона, перевірка герметичності.	Тумба, умивальник, сифон, кріплення, підводки	шт.				
4.30	Монтаж ванни	Встановлення ванни на опори/каркас, вирівнювання, підключення сифона, герметизація примикань.	Ванна, сифон, ніжки/каркас, герметик	шт.				
4.31	Монтаж душевого піддона	Встановлення піддона, вирівнювання, підключення сифона, герметизація примикань.	Душовий піддон, сифон, герметик, кріплення	шт.				
4.32	Монтаж душової kabіни	Збирання і встановлення kabіни, підключення води/каналізації, герметизація та перевірка.	Душова kabіна, сифон, підводки, герметик	шт.				
4.33	Монтаж рушникосушки водяної	Встановлення рушникосушки, підключення до системи, монтаж кранів, перевірка герметичності.	Рушникосушка, крани, фітинги, кріплення	шт.				
4.34	Монтаж дзеркала/шафи у санвузлі	Розмітка, свердління, кріплення дзеркала або шафи, перевірка надійності фіксації.	Дзеркало/шафа, кріплення	шт.				
4.35	Герметизація примикання ванни/піддона	Очищення стику, нанесення санітарного герметика, формування рівного шва.	Санітарний герметик, малярна стрічка	м.п.				
4.36	Монтаж вентиляційної решітки	Встановлення решітки у вентиляційний канал, кріплення, перевірка проходження повітря.	Вентиляційна решітка, кріплення	шт.				
4.37	Монтаж витяжного вентилятора	Встановлення вентилятора, підключення до електроживлення, перевірка роботи.	Вентилятор, клеми, кріплення	шт.				
4.38	Гідроізоляція стін у мокрій зоні	Нанесення гідроізоляції на стіни у зоні душу/ванни, обробка кутів та примикань, до 10 мм	Гідроізоляція, стрічка, ґрунтовка	м ²				
4.39	Комплексне підключення санвузла	Фінальна перевірка всіх сантехнічних приладів, герметичності, зливів, усунення дрібних недоліків.	Витратні матеріали	компл.				
5	ЛОТ №5 Електрика							
5.1	Демонтаж існуючої електропроводки	Відключення лінії, демонтаж старого кабелю відкритого або прихованого прокладання, зняття кріплень, складування сміття в межах об'єкта.	Мішки, витратні матеріали	м.п.				
5.2	Пробивання борозен у цегляних стінах до 20 см ²	Розмітка траси, прорізання і вибивання штроби під кабельну лінію, очищення борозни від пилу та уламків.	Диски/бури, витратні матеріали	м.п.				
5.3	Пробивання борозен у бетонних стінах до 20 см ²	Розмітка траси, штроблення бетонної поверхні під кабель, очищення борозни, підготовка до прокладання кабелю.	Диски/бури, витратні матеріали	м.п.				
5.4	Прокладання кабелю ВВГнг-LS 3×1,5	Прокладання кабелю для освітлення у штробі або гофрі, фіксація, маркування кінців, перевірка цілісності.	Кабель ВВГнг-LS 3×1,5, гофра, кліпси, клемники	м.п.				
5.5	Прокладання кабелю ВВГнг-LS 3×2,5	Прокладання кабелю для розеткових груп у штробі або гофрі, фіксація, підготовка до підключення, перевірка лінії.	Кабель ВВГнг-LS 3×2,5, гофра Ø20, кліпси, клемники	м.п.				
5.6	Прокладання кабелю ВВГнг-LS 3×4	Прокладання силової лінії для потужних споживачів з фіксацією, маркуванням та підготовкою до підключення.	Кабель ВВГнг-LS 3×4, гофра Ø25, кліпси, клемники	м.п.				
5.7	Монтаж розподільчої коробки	Встановлення коробки, заведення кабелів, виконання з'єднань, ізоляція/клемування, закриття кришкою.	Розподільча коробка, клемники, монтажна суміш, кріплення	шт.				
5.8	Монтаж внутрішньої розетки	Встановлення підрозетника, підключення кабелю, монтаж механізму та рамки, перевірка напруги і працездатності.	Розетка 16А, підрозетник, рамка, кріплення	шт.				
5.9	Монтаж подвійної розетки	Монтаж блоку розеток, підключення кабелів, встановлення механізмів і рамки, перевірка роботи.	Подвійна розетка/блок, підрозетники, рамка, кріплення	шт.				

5.10	Монтаж вимикача одноклавішного	Підключення кабелю, монтаж механізму вимикача, встановлення рамки, перевірка роботи освітлення.	Вимикач одноклавішний, рамка, кріплення	шт.				
5.11	Монтаж вимикача двоклавішного	Підключення двох груп освітлення, монтаж механізму, встановлення рамки, перевірка кожної клавіші.	Вимикач двоклавішний, рамка, кріплення	шт.				
5.12	Монтаж світильника накладного/LED	Встановлення світильника, підключення до кабелю, фіксація, перевірка включення та надійності кріплення.	Світильник, клеми, кріплення	шт.				
5.13	Монтаж квартирної електрощита	Встановлення щита, монтаж DIN-рейки, шин, автоматів, заведення груп, маркування, тестування.	Щиток, DIN-рейка, шини, клеми, кріплення	компл.				
5.14	Монтаж автоматичного вимикача 10–16А	Встановлення автомата в щит, підключення кабельної групи, маркування, перевірка відключення/включення.	Автоматичний вимикач 10–16А, перемички/клеми	шт.				
5.15	Монтаж автоматичного вимикача 20–25А	Встановлення автомата для силової або розеткової групи, підключення, маркування, перевірка працездатності.	Автоматичний вимикач 20–25А, перемички/клеми	шт.				
5.16	Монтаж ПЗВ/УЗО	Встановлення пристрою захисного відключення у щиті, підключення групи, тест кнопкою TEST, маркування.	ПЗВ/УЗО, клеми, ізоляційна стрічка	шт.				
5.17	Закладення штроб після кабелю	Очищення штроб, ґрунтування за потреби, заповнення ремонтною сумішшю, вирівнювання під оздоблення.	Ремонтна суміш/штукатурка, ґрунтовка	м.п.				
6	ЛОТ №6 Опалення							
6.1	Демонтаж старого радіатора	Перекрыття системи, злив залишків води, демонтаж радіатора, кріплень і підключень, винесення в межах об'єкта.	Мішки, заглушки/витратні матеріали	шт.				
6.2	Монтаж сталевго радіатора	Встановлення кронштейнів, навішування радіатора, підключення до трубопроводу, перевірка герметичності.	Радіатор сталевий, кронштейни, крани, заглушки, кран Маєвського	шт.				
6.3	Монтаж біметалевого радіатора	Секційний монтаж/навіс радіатора, встановлення кронштейнів, підключення арматури, перевірка герметичності.	Радіатор біметалевий, кронштейни, крани, комплект підключення	шт.				
6.4	Прокладання труби опалення PPR Ø20	Монтаж трубопроводу опалення з пайкою фітінгів, кріпленням до конструкцій та перевіркою з'єднань.	Труба PPR армована Ø20, фітінги, кліпси	м.п.				
6.5	Прокладання труби опалення PPR Ø25	Монтаж магістральної ділянки опалення, пайка, кріплення, підключення до приладів/вузлів.	Труба PPR армована Ø25, фітінги, кліпси	м.п.				
6.6	Монтаж кульового крана на опалення	Встановлення запірного крана на подачі/звороті, ущільнення різьб, перевірка герметичності.	Кран кульовий, ущільнювач, фітінги	шт.				
6.7	Монтаж термоголовки/термоклапана	Встановлення термостатичного клапана на радіатор, налаштування базового режиму, перевірка роботи.	Термоклапан/термоголовка, фітінги	шт.				
6.8	Монтаж циркуляційного насоса	Встановлення насоса в систему, монтаж байпасу/кранів за потреби, підключення, перевірка циркуляції.	Циркуляційний насос, крани, фітінги, ущільнювач	шт.				
6.9	Монтаж розширювального бака	Встановлення бака, підключення до системи, перевірка тиску та герметичності вузла.	Розширювальний бак, кріплення, фітінги	шт.				
6.10	Монтаж групи безпеки котла	Встановлення групи безпеки на систему опалення, підключення клапана/манометра/повітровідвідника.	Група безпеки, фітінги, ущільнювач	шт.				
6.11	Монтаж електричного котла	Встановлення котла, підключення до системи опалення, базове підключення живлення, перевірка роботи.	Електрокотел, кріплення, фітінги, крани	шт.				
6.12	Монтаж димоходу металевго	Монтаж секцій димоходу, фіксація хомути, герметизація стиків, влаштування проходів за потреби.	Димохідні труби, хомути, герметик термостійкий	м.п.				
6.13	Заповнення та розповітрення системи	Заповнення системи теплоносієм/водою, випуск повітря з радіаторів, контроль тиску.	Теплоносій/вода, витратні матеріали	компл.				
7	ЛОТ №7 Покрівля							
7.1	Демонтаж шиферної покрівлі	Акуратне зняття листів шиферу, демонтаж кріплень, складування матеріалу або сміття в межах об'єкта.	Мішки, витратні матеріали	м ²				

7.2	Демонтаж металопрофілю/металочерепиці	Демонтаж листового покриття, саморізів та добірних елементів, підготовка основи до ремонту.	Витратні матеріали	м ²				
7.3	Демонтаж старої обрешітки	Зняття пошкоджених дерев'яних елементів обрешітки, сортування та складування сміття.	Витратні матеріали	м ²				
7.4	Монтаж мауерлату/дерев'яного бруса	Підготовка та встановлення дерев'яного бруса, антисептування, кріплення до основи.	Брус, анкери, антисептик	м.п.				
7.5	Монтаж кроквяної системи	Встановлення крокв, підкосів та з'єднань, вирівнювання площини даху, кріплення елементів.	Дошка/брус, металеві пластини, кріплення, антисептик	м ²				
7.6	Монтаж паробар'єру	Розстилення плівки з нахлестом, проклеювання стиків, кріплення до конструкцій.	Пароізоляційна плівка, скотч, скоби	м ²				
7.7	Монтаж гідробар'єру	Монтаж гідроізоляційної мембрани з нахлестами, проклеювання стиків, фіксація контррейкою.	Гідробар'єр/мембрана, скотч, скоби	м ²				
7.8	Монтаж контробрешітки	Монтаж контррейки для вентиляційного зазору, кріплення до крокв, вирівнювання площини.	Рейка, саморізи/цвяхи, антисептик	м ²				
7.9	Монтаж обрешітки	Влаштування дерев'яної обрешітки з дотриманням кроку під покрівельний матеріал, кріплення та підрізка.	Дошка/рейка, кріплення, антисептик	м ²				
7.10	Монтаж профнастилу	Укладання листів профнастилу, вирівнювання, кріплення покрівельними саморізами, підрізка за потреби.	Профнастил, саморізи з ущільнювачем	м ²				
7.11	Монтаж металочерепиці	Монтаж листів металочерепиці з нахлестом, кріплення саморізами, підрізка та вирівнювання рядів.	Металочерепиця, саморізи, ущільнювачі	м ²				
7.12	Монтаж шиферу нового	Укладання листів шиферу, свердління/кріплення, дотримання нахлестів та примикань.	Шифер, цвяхи/саморізи, ущільнювачі	м ²				
7.13	Монтаж коника	Встановлення коникових елементів, вирівнювання, кріплення, герметизація/ущільнення примикань.	Коник, саморізи, ущільнювач (зазначити товщину металу)	м.п.				
7.14	Монтаж вітрової планки	Монтаж торцевої планки по краях скатів, підрізка, кріплення саморізами, герметизація стиків.	Вітрова планка, саморізи (зазначити товщину металу)	м.п.				
7.15	Монтаж карнизної планки	Встановлення карнизної планки перед або після покриття, кріплення, стикування елементів.	Карнизна планка, саморізи (зазначити товщину металу)	м.п.				
7.16	Монтаж примикання до стіни/димаря	Влаштування металевого примикання, підрізка, кріплення, герметизація вузла від протікання.	Планка примикання, герметик, саморізи (зазначити товщину металу)	м.п.				
7.17	Монтаж водостічного жолоба	Встановлення кронштейнів, монтаж жолоба з ухилом, з'єднання елементів, перевірка стоку.	Жолоб, кронштейни, з'єднувачі, заглушки	м.п.				
7.18	Монтаж водостічної труби	Монтаж вертикальної труби, хомутів, колін, з'єднання з жолобом, фіксація до фасаду.	Труба, хомути, коліна, кріплення	м.п.				
7.19	Утеплення горіщного переkritтя мінватою 100 мм	Укладання теплоізоляції по переkritттю, підрізка, щільне стикування, захист плівкою за потреби.	Мінеральна вата 100 мм, плівка, скотч	м ²				
7.20	Антисептування дерев'яних конструкцій	Обробка дерев'яних елементів антисептиком/вогнезахистом у 1-2 шари, висушування.	Антисептик/вогнезахист, пензлі/розпилювач	м ²				
8	ЛОТ №8 Фасад утеплення							
8.1	Демонтаж старої фасадної штукатурки	Зняття відшарованої штукатурки, очищення основи, складування сміття.	Мішки, витратні матеріали	м ²				
8.2	Ґрунтування фасаду	Очищення поверхні та нанесення ґрунтовки для покращення адгезії наступних шарів.	Ґрунтовка фасадна, валик/пензлі	м ²				
8.3	Монтаж утеплювача EPS 100 мм	Нанесення клею, приклеювання плит утеплювача, дюбелювання, вирівнювання площини.	Пінополістирол 100 мм, клей, дюбелі	м ²				
8.4	Монтаж утеплювача мінвата 100 мм	Приклеювання плит мінвати, механічне кріплення, підготовка до армування.	Мінвата фасадна 100 мм, клей, дюбелі	м ²				
8.5	Армування фасаду сіткою	Нанесення базового шару клею, втоплення армувальної сітки, вирівнювання поверхні.	Клейова суміш, сітка фасадна, кутики	м ²				

8.6	Улаштування декоративної штукатурки	Нанесення декоративної штукатурки по підготовленій основі, формування фактури.	Декоративна штукатурка, ґрунт кварцовий	м ²				
8.7	Фарбування фасаду	Нанесення фасадної фарби у 2 шари по підготовленій поверхні.	Фасадна фарба, ґрунтовка, витратні матеріали	м ²				
8.8	Монтаж фасадного кутика з сіткою	Встановлення кутового профілю на зовнішні кути, втоплення в клейовий шар.	Куттик з сіткою, клей	м.п.				
8.9	Улаштування цокольного утеплення	Монтаж утеплювача на цоколі, дюбелювання, армування, підготовка під фінішне покриття.	XPS/EPS, клей, дюбелі, сітка	м ²				
8.10	Улаштування відмостки бетонної	Підготовка основи, влаштування підсипки, армування, заливка бетону з ухилом від будинку.	Щебінь/пісок, сітка, бетон	м ²				
8.11	Ремонт тріщин фасаду	Розшивка тріщини, ґрунтування, заповнення ремонтною сумішшю, армування за потреби.	Ремонтна суміш, сітка/герметик	м.п.				
8.12	Штукатурення фасаду цементною сумішшю	Нанесення вирівнювального шару штукатурки по фасаду, затирка, підготовка під фініш.	Штукатурна суміш фасадна, ґрунтовка	м ²				
8.13	Монтаж зовнішніх відкосів	Улаштування відкосів з утепленням/штукатуркою, армування кутів, підготовка під фарбування.	Утеплювач, клей, сітка, кутики	м.п.				
9	ЛОТ №9 Безбар'єрність							
9.1	Улаштування бетонного пандуса	Підготовка основи, опалубка, армування, бетонування пандуса з нормативним ухилом і шорсткою поверхнею.	Бетон, арматура/сітка, опалубка, кріплення	м ²				
9.2	Монтаж металевго пандуса	Виготовлення/монтаж металевго пандуса, кріплення до основи, антикорозійна обробка, перевірка стійкості.	Металевий каркас/настил, анкери, фарба	м ²				
9.3	Монтаж поручня настінного	Розмітка, свердління, встановлення кронштейнів і поручня, перевірка міцності кріплення.	Поручень нерж, кронштейни, анкери	м.п.				
9.4	Монтаж поручня на стійках	Встановлення стійок, кріплення поручня, вирівнювання по висоті, перевірка стійкості.	Поручень нерж, стійки, анкери/бетон	м.п.				
9.5	Монтаж кнопки виклику	Встановлення кнопки виклику біля входу, прокладання живлення/сигнальної лінії, перевірка роботи.	Кнопка виклику, кабель, блок живлення/дзвінок, кріплення	компл.				
9.6	Контрастне маркування сходів	Очищення краю сходинки, нанесення або наклеювання контрастної смуги, перевірка видимості.	Контрастна стрічка/фарба, ґрунт	м.п.				
9.7	Антиковзке покриття сходів	Монтаж антиковзкої накладки або стрічки на край сходинки, фіксація, перевірка зчеплення.	Антиковзка стрічка/накладка, кріплення	м.п.				
9.8	Розширення дверного прорізу	Демонтаж частини перегородки, підсилення/вирівнювання прорізу, підготовка до монтажу дверей.	Ремонтна суміш, перемичка/профіль за потреби	шт.				
9.9	Пониження порогу/плавний перехід	Демонтаж високого порогу, вирівнювання основи, улаштування плавного переходу або малого пандуса.	Ремонтна суміш, профіль/пори́г, кріплення	шт.				
9.10	Монтаж тактильної плитки/індикаторів	Підготовка основи, укладання тактильних елементів, фіксація, перевірка рівності та контрастності.	Тактильна плитка/індикатори, клей, ґрунтовка	м ²				

Учасники тендеру можуть подавати Форму цінової пропозиції на ремонтно-будівельні роботи за укрупненими показниками окремо по кожному лоту, що входить до складу закупівлі.

Учасник має право подати пропозицію як на один лот, так і на декілька лотів одночасно, залежно від наявного досвіду, технічної спроможності, кадрових ресурсів та спеціалізації підприємства у відповідних категоріях будівельних робіт.

При поданні пропозиції на декілька лотів Учасник повинен заповнити форму цінової пропозиції окремо по кожному лоту або чітко зазначити в одній формі розподіл вартості робіт за відповідними лотами.